

市議会全員協議会 資料 (平成27年8月3日)

○桑名市総合医療センター新病院整備事業における新棟新築工事の現況

1. これまでの流れ

- ・ 予算増額の市議会承認 . . . . . 6月8日 (月) 6月臨時会
- ・ 総合医療センターと設計会社による設計図書の修正作業開始  
. . . . . 6月9日 (火)
- ・ 事業者への見積合せの通知 . . . . . 7月13日 (月)
- ・ 見積合せ (併せて見積内訳書の受理)  
. . . . . 7月30日 (木)

【見積合せ結果 (金額は税込)】

建築工事	戸田建設株式会社	8,780,400,000円
電気設備工事	東光・川瀬特定建設工事共同企業体	1,931,040,000円
機械設備工事	川崎・シブヤ特定建設工事共同企業体	3,109,752,000円
	新築のみ ⇒ 合計	13,821,192,000円

6月臨時会の新築予算の見積合せにより ⇒ 約1億3000万円の削減となっております。

- ・ 事業者から提出された見積内訳書の確認作業開始 . . . . . 7月30日 (木)  
(総合医療センターと設計会社で確認)

2. 今後の流れ

- ・ 確認終了後、決定通知書を事業者に送付し、契約書の作成 (製本) 作業  
↓
- ・ 契約締結 8/中  
↓
- ・ 施工計画、工事工程作成  
↓
- ・ 仮囲い工事、現場事務所設置工事

平成30年1月 (竣工は変更なしで)