

新たなごみ処理施設を整備する場合の想定スケジュール(案)

資料No. 1

平成26年度作成

事業内容		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度
構想段階	ごみ処理のあり方調査報告書作成	課題抽出	課題の整理	補充調査								
	共同処理区域の調査		枠組意向調査									
	ごみ処理施設耐用度調査			精密機能検査								
	ごみ処理のあり方に関する基本的事項の決定			決定								
計画段階	施設建設予定地現況測量、地質調査											
	※循環型社会形成推進・地域計画の策定				第二期経微変更		第三期変更					
	ごみ処理の基本計画の見直し（構成市町）											
	※ごみ処理施設整備事業計画の策定											
	生活環境影響調査						方法書	現況調査	準備書	評価書		
	都市計画決定手続及び関係法令の整理					IDB						
	地域住民との合意形成											
発注段階	※工事発注仕様書(設計図書)の作成											
	※提案図書の技術審査・機種選定											
	工事請負契約											
施行段階	実施設計											
	建設工事・試運転											
	運転開始											

事業最終年度

・表中、計画段階・発注段階の※印は、ごみ処理施設整備事業支援業務として一括発注